

変更契約情報

7-9-1

工 事（業務）名		令和7年度石巻市耐震性貯水槽設置調査測量設計業務	
請 負 人 名		株式会社西條設計コンサルタント	
項 目		原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	17,270,000円	－円
	契 約 締 結 年 月 日	令和7年5月28日	令和一年一月一日
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年5月28日から 令和7年8月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	16,310,800円	減額 959,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	令和7年8月26日	
	工 期 (履 行 期 間)	令和7年5月28日 から 令和7年9月30日 まで	
変 更 内 容		1 桃生町倉埵字四分一地内の用地測量業務（境界確認）の追加 桃生町倉埵字四分一地内について、隣接の地権者からの要望により用地測量業務を追加する。 2 給水管撤去設計の追加 給水管の撤去について、水道企業団と協議したところ、配水管の接続部(T字管)と既存の流入管を撤去するよう指示があり、道路管理者である市としても不要な地下埋設物は全て撤去することを方針としているため（道路課確認）、上水道施設給水管撤去についての設計を追加する。 3 実施数量の変更による請負金額の減額 地質調査において、機械ボーリングの堀止め、室内試験の廃止等により実施数量を変更したことに伴い請負金額を減額する。 4 追加した用地測量業務及び給水管撤去設計において、関係者との協議に時間を要し、原履行期間で完了させることが困難となったため、下記のとおり履行期間を変更する。	