

変更契約情報

請負人		雁部建設(株) 代表取締役 雁部 孝
工事(業務)名		石巻市立湊小学校便所・倉庫棟解体工事
変更前	原 請 負 金 額	16,044,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 10 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	16,325,400 円 (増)減額 281,400 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 10 月 30 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 11 月 24 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1. 教育委員会生涯学習課において、平成18年10月3日より埋蔵文化財調査（遺物・遺構確認のための確認調査）を行っていたが、10月12日及び13日に遺物・遺構が出土したため、生涯学習課と協議した結果、埋蔵文化財調査を10月31日まで行うことになったので、本工事においても工期の延長を設計変更する。 2. 工期延長に伴い仮囲いの損料が発生するため併せて設計変更の対象とする。