

変更契約情報

請負人		日野測量設計(株) 代表取締役 日野 清雄
工事(業務)名		東流下石巻東第2処理分区ほか3処理分区汚水準幹線実施設計業務
変更前	原 請 負 金 額	9,765,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 7 日
	工 期	平成 18 年 9 月 7 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで
変更後	変更後請負金額	9,645,300 円 増(減)額 119,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 2 日
	工 期	平成 18 年 9 月 7 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1 実施にあたり最上流取付等を再精査した結果、管渠実施設計延長をL = 593.5m減工する。</p> <p>2 現地において機械ボーリング (L = 10m/箇所) を実施したところ、比較的浅い位置で岩盤に到達したため、資料精度を高めるためボーリング箇所を1箇所増工する。</p> <p>3 不動町地区の浸水対策のため測量業務を増工する。</p> <p>4 占用協議等に不測の日数を要したため、工期を平成19年3月20日まで延期する。</p>