

## 変更契約情報

請負人		(株)瀬崎組 代表取締役 瀬崎 和雄
工事(業務)名		旧桃生総合支所ほか1か所解体その他工事
変更前	原 請 負 金 額	27,825,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 21 日
	工 期	平成 18 年 9 月 21 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	29,018,850 円 (増)減額 1,193,850 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 28 日
	工 期	平成 18 年 9 月 21 日から 平成 19 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>事前調査、解体作業を行ったところ仕様と相違した材料が使用されていたので、廃材運搬、処分費を追加変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地中に埋設されていた解体済み建築物の基礎等残材(混合がら)処分の追加変更</li> <li>・廃石膏ボードの一部に有害(ヒ素)物質入りが確認されたため運搬、処分先の変更</li> <li>・照明器具の安定器にPCB含有物が含まれていたため処分方法の変更</li> <li>・焼却炉内部の燃えがら処分の追加変更</li> <li>・ダイオキシン測定結果に基づき、焼却炉解体時の安全設備の減額変更</li> </ul> <p>解体工事に伴う騒音、振動による苦情対策及び解体状況の把握、施工計画の見直しを行うため振動測定調査を追加する。</p> <p>解体工事後の敷均し、整地について、当初在来土での敷均し、整地を予定していたが、粘性土で水はけが悪く、締固めも難しいことから、今後の利用形態にも支障をきたすため敷均し材を再生砕石に追加変更する。</p> <p>空調機移設について、若草保育所に移設した空調機が試運転の結果メイン基盤が不良で使用できないため、予備の空調機を1台追加移設する。</p>