

変更契約情報

請負人		(有)佐々木興業 代表取締役 佐々木 和夫
工事(業務)名		農集(倉埵)3号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	24,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 4 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	25,261,950 円 (増)減額 1,111,950 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 14 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 2 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>84 路線の管渠布設工(圧送管、VP75 mm)において、M84-1+443.7m～M84-1+453.7m 間に位置する既設ボックスカルバート(大江用水路、W2400×H1250)の下越しによる管布設のため試掘を実施した結果、旧橋梁のものと思われるコンクリート構造物が確認され、また湧水及びボックスカルバート目地からの多量の漏水も確認されたことから、M84-1+444.4m～M84-1+453.0m 間(区間延長、L=8.60m)の施工を、推進工法(さや管推進工法)による施工に変更する。</p> <p>90 路線の管渠布設工(圧送管、VP75 mm)における機械掘削(BF 山積 0.45 m³)において、M90-2+294.4m～M90-2+338.7m 間(L=44.3m)で岩盤が確認されたことから、この区間の掘削のため岩石工(大型ブレーカ掘削)を増工する。</p>