

## 変更契約情報

請負人		㈱須田組 代表取締役 須田 一	
工事(業務)名		桃生町太田字前閑前地内40m <sup>3</sup> 級耐震性貯水槽設置工事	
変更前	原 請 負 金 額	6,720,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 11 月 15 日	
	工 期	平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 2 月 9 日まで	
変更後	変更後請負金額	6,986,700 円	⊕減額 266,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 2 月 9 日	
	工 期	平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 2 月 16 日まで	
変 更 内 容		<p>1. 給水管の口径変更 放水時に水槽内の貯水量を確保することを目的に給水管口径を 20mm から 40mm に変更したい。</p> <p>2. 掘削方法の変更 現地掘削の結果、計画天端高より 3.6m 下がった箇所に硬岩が確認され、当初計上していた土砂掘削では施工が困難であるため、大型ブレーカー及び人力岩掘削に変更したい。</p> <p>3. 基礎構造の変更 掘削完了後に地下水の発生があまり見られなかったため、止水を目的に計上していたコンクリート基礎を減工したい。</p> <p>4. 工期の変更 工事内容変更から完成予定工期を平成 19 年 2 月 16 日に変更したい。</p>	