

## 変更契約情報

請負人		㈱山内組 代表取締役 山内 孝弘	
工事(業務)名		総合公園線道路改良工事	
変更前	原 請 負 金 額	63,256,200 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日	
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 6 月 29 日まで	
変更後	変更後請負金額	63,312,900 円	増減額 56,700 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 6 月 25 日	
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 6 月 29 日まで	
変 更 内 容		<p>1 当初、国道398号まで取り付け道路として、河川管理者との協議により路体盛土工 V=1700 m<sup>3</sup>を路体盛土工 V=620 m<sup>3</sup>、路床盛土工 V=100 m<sup>3</sup>に変更する。</p> <p>2 既設道路とのすりつけ区間に必要となる、アスファルト舗装工 再生密粒度 AS13(改質Ⅱ型)107・増工し対応する。</p> <p>3 河川区域内の進入防止に伴い、ガードレール設置工 L=64m増工し対応する。</p>	