

変更契約情報

請負人		(株)カネホ堀内組 代表取締役 堀内 啓治
工事(業務)名		新館6号ほか2路線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	9,555,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 23 日まで
変更後	変更後請負金額	11,104,800 円 (増)減額 1,549,800 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 19 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 23 日まで
変 更 内 容		<p>1. 農業用配水管移設工 (φ30~50mm) L=410mの増工 本工事施工にあたり、隣接する農業用ビニルハウスに使用している農業用配水管の埋設位置を確認するため試掘調査した結果、側溝構造物などの道路施設に埋設管が支障となるため、農業用配水管移設工を増工する。</p> <p>また、同様に道路幅員拡幅に伴い農業用消毒剤混合用水槽が支障となるため移設工を増工する。</p> <p>2. 舗装工A=179㎡の増工 走行車輛の安全性及び近隣住民の生活利便性を考慮し路盤工(RC-40t=15cm)及び表層工(再生密粒度アスファルト20F t=5cm)をそれぞれA=179㎡を増工する。</p>