

## 変更契約情報

請負人	(有)吉野工業 代表取締役 吉野 利勝	
工事(業務)名	小網倉漁港物揚場補修工事	
変更前	原 請 負 金 額	3,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	4,081,350 円 <span style="margin-left: 20px;">(増)減額 931,350 円</span>
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 31 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 23 日まで
変 更 内 容	物揚場補修工のコンクリート舗装において、補修箇所と既存施設の取付けを円滑にするため施工面積を増工する。また、コンクリート取壊しにおいて現場条件を精査した結果、施工方法を変更する。 上記により工期を平成19年3月23日まで延長する。	