

変更契約情報

請負人		大槻組 大槻 敏也
工事(業務)名		熊沢漁港船揚場災害復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	14,700,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 3 月 8 日
	工 期	平成 19 年 3 月 8 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	14,870,100 円 (増)減額 170,100 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 7 月 30 日
	工 期	平成 19 年 3 月 8 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>当初ブロック製作場所に雄勝漁港を予定していたが、現場近くに用地を確保することが可能となったことから、ブロック製作場所を変更する。</p> <p>斜路部のコンクリート舗装工において、機械施工としていたが、勾配があり機械による施工が困難であることから、人力施工に変更する。</p> <p>船揚場・斜路の底部に水路が流入していたことが判明したので、その構造を確認したところ鉄筋コンクリート構造であったことから、同様の構造とするよう変更する。</p> <p>現地精査に基づき、各種数量を変更する。</p>