

## 変更契約情報

請負人		豊和建设㈱ 代表取締役 阿部 勝
工事(業務)名		石巻市立湊小学校校舎改造・特別教室棟建設工事
変更前	原 請 負 金 額	393,750,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日
	工 期	平成18年 9月 7日から 平成19 年 8月 10日まで
変更後	変更後請負金額	411,700,800 円 (増)減額 17,950,800 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 27 日
	工 期	平成 18年 9月 7日から 平成 19年 9月 14日まで
変 更 内 容	<p>杭の長さについては、校舎建設のため昭和42年に地質調査した資料に基づいて杭を支持する地層の深さを16メートルと想定していたが、試験掘り等の現地調査を行ったところ、支持地盤の起伏が大きいため、それぞれ地盤の深さに応じた長さ24メートルから8メートルの13種類のコンクリート杭、計41本に変更して増工する。</p> <p>また、土工事について、文化財発掘調査に伴う埋め戻しの影響により地盤が緩んだため地盤改良が必要となったこと、及び降雨等により地下水が増水しウエルポイントによる水抜きが必要になったため、これらに要する費用を増額する。</p> <p>さらに、文化財発掘調査期間が当初の予定より1か月程度延長されたことに伴い、工事完成の日を平成19年8月10日から同年9月14日に変更する。</p>	