

## 変更契約情報

請負人		菊地工業(株) 代表取締役 菊地 弘恵	
工事(業務)名		西流下河南2号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	51,912,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 6 日	
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで	
変更後	変更後請負金額	54,867,750 円	増減額 2,955,750 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 2 日	
	工 期	平成 18 年 9 月 6 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで	
変 更 内 容		<p>1. 道路管理者との再協議により、法線の変更が生じた為、水路横断延長の増に伴い簡易よこ推進工法 10.00m減工し、12.5mへ変更、低耐荷力推進工法 30.0m 増工し、管路推進延長を 42.50mへ変更する。</p> <p>2. 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路開削延長を 15.70m 追加し、868.50m に変更し施工する。 また、法線の変更に伴い 1 号マンホールについて 2 箇所増工とし 9 箇所に、0 号マンホールについて 4 箇所増工とし 6 箇所に、楕円マンホールについて 2 箇所減工とし 0 箇所変更する。</p> <p>3. 現地にて地権者との污水ます設置場所立会の結果、取付管について 8 箇所増工とし 22 箇所に変更する。</p>	