

変更契約情報

請負人		津田海運(株) 代表取締役 津田 榮吾郎
工事(業務)名		東流下6号東部1号準幹線(2工区)築造工事
変更前	原請負金額	33,600,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 10 月 31 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	36,910,650 円 (増)減額 3,310,650 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 4 日
	工 期	平成 19 年 10 月 31 日から 平成 20 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>1 本工事实施にあたり、地下埋設物調査及び宅地設置公共ますの決定により管路法線・流下方向及び縦断計画の見直しをし、管路延長をL=59.00m増工して、L=575.70mに変更する。</p> <p>2 上記の理由に伴い、0号マンホール工2箇所、1号マンホール工1箇所、コンクリートマンホール工1箇所をそれぞれ増工し変更する。</p> <p>3 上記の理由に伴い、下記のとおり工期を変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>当初工期 平成19年10月31日から平成20年3月21日 変更工期 平成19年10月31日から平成20年3月27日</p>