

変更契約情報

請負人		春日建設(株) 代表取締役 後藤 嘉明
工事(業務)名		西流下1号青葉東2号準幹線築造工事
変更前	原請負金額	56,070,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 6 月 20 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 20 年 2 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	55,486,200 円 増減額 583,800 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 11 日
	工 期	平成 19 年 6 月 20 日から 平成 19 年 12 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>1 試掘の結果、県道（石巻鹿島台大衡線）にて地下埋設物が輻輳しているため、管きよ法線の見直しに伴い、楕円マンホールを1箇所減工し2箇所に、コンクリート製小型マンホールを3箇所増工し10箇所に變更し施工する。</p> <p>2 現地にて地権者立会いの結果、取付管工を1箇所増工し、59箇所に變更し施工する。</p> <p>3 道路管理者と協議及び現地精査の結果、付帯工を別紙設計対照表のとおり變更する。</p> <p>4 本工事は、2工区による効率的な施工により、施工日数の短縮が図られたことから、完成工期を平成20年2月10日から平成19年12月25日に變更する。</p>