

## 変更契約情報

請負人		(有)大建 代表取締役 馬場 勇人
工事(業務)名		(仮称)蛇田西部8号線ほか4線舗装新設工事
変更前	原 請 負 金 額	7,612,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 12 月 26 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	7,358,400 円 増(減)額 254,100 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 14 日
	工 期	平成 19 年 12 月 26 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		本工事は区画道路を舗装する工事であるが、幹線道路との施工調整により接続部の施工が不要となったことから、不陸整正及び表層の各数量を当初 A=3,830 m <sup>2</sup> から A=130 m <sup>2</sup> 減工し A=3,700 m <sup>2</sup> に変更する。