

変更契約情報

請負人		(株)鈴木土建 代表取締役 鈴木 太
工事(業務)名		西流下4号青葉東2号準幹線(2工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	55,650,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 4 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	60,224,850 円 (増)減額 4,574,850 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 8 日
	工 期	平成 19 年 7 月 4 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>1 道路管理者と協議の結果、県道（石巻鹿島台大衡線）にて、管きよ法線の見直しに伴い、管きよ延長を L=28.09m 増工し L=860.39m と変更し施工する。</p> <p>2 上記理由及び試掘の結果、組立0号マンホールを1箇所減工し6箇所に、組立楕円マンホールを1箇所減工し2箇所に、コンクリート製小型マンホールを1箇所増工し4箇所に変更し施工する。</p> <p>3 現地にて地権者立会いの結果、取付管工を3箇所増工し、56箇所に 変更し施工する。</p> <p>4 道路管理者と協議及び現地精査の結果、付帯工を別紙設計対照表のとおり変更する。</p> <p>5 管きよ延長の増工により、完成工期を平成20年3月10日から平成20年3月25日に変更する。</p>