

変更契約情報

請負人		総武建設(株) 代表取締役 武山 浩
工事(業務)名		公下河北2号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	69,426,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 18 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	76,344,450 円 (増)減額 6,918,450 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 21 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 当初推進工法を低耐荷力圧入二工程方式φ150mm L=427.70mにて設計計上していたが、実施にあたり現地にてボーリング調査したところ、一部区間 L=170.80m において地下水圧の強い砂質土層であることが確認され、現推進工法では施工が困難と判断したため、推進工法を低耐荷力泥土圧方式φ200mmに変更し施工する。 ・ 汚水ます設置箇所の立会による位置確定により、施工延長について L=52.60m 増工し L=480.30m に、0号マンホールについて2箇所増工とし2箇所に変更する。