

## 変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正
工事(業務)名		特公下雄勝1号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	54,600,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 18 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	55,953,450 円 (増)減額 1,353,450 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 1 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 27 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地下埋設物調査結果により、法線を一部変更して管路延長を 2.7m 減工し、805.26m に変更し施工する。 また、法線の変更に伴い 1 号マンホールについて 2 箇所減工とし 1 3 箇所に、コンクリート製小型マンホールについて 1 箇所増工とし 3 箇所に変更する。</li> <li>・ 推進区間において、当初礫径の小さい砂礫層を想定していたが、試掘の結果、管推進高さに転石が確認されたため、その地質に対応する推進工法に変更する。</li> <li>・ 開削工区間において、一部岩盤が確認されたのでその除去する土工費について増工する。</li> <li>・ 県道部施工箇所において、道路を横断する取付管設置箇所が増工したことに伴い舗装復旧面積を 398 m<sup>2</sup>増工し 3,285 m<sup>2</sup>に変更する。</li> <li>・ 市道部施工箇所において、道路管理者発注の側溝改良工事と工期及び施工箇所が重複することから下記のとおり工期を変更する。 変更前：平成 19 年 7 月 18 日から平成 20 年 2 月 15 日まで 変更後：平成 19 年 7 月 18 日から平成 20 年 2 月 27 日まで</li> </ul>