

## 変更契約情報

請負人		(株)高康建設 代表取締役 高橋 誠也
工事(業務)名		西流下河南2号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	65,940,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 18 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	71,870,400 円 (増)減額 5,930,400 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 1 月 29 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 3 月 7 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宅内ます設置位置確定により、路線（開削工法）を追加変更して管路延長を50.50m増工し、231.50mに変更し施工する。</li> <li>また、法線の変更に伴い1号マンホールについて1箇所増工とし4箇所に、0号マンホールについて2箇所増工とし変更する。</li> <li>・ 現地にて地権者との污水ます設置場所立会の結果、取付管及びますについて3箇所増工とし8箇所に変更する。</li> <li>・ 上記増工に伴い、工期を16日間延長し、3月7日へ変更する。</li> </ul>