

変更契約情報

請負人		明神建設興業(株) 代表取締役 駒井 良美
工事(業務)名		長渡漁港防波堤改良工事
変更前	原 請 負 金 額	78,562,050 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 25 日
	工 期	平成 20 年 7 月 25 日から 平成 20 年 3 月 19 日まで
変更後	変更後請負金額	80,480,400 円 (増)減額 1,918,350 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 19 日
	工 期	平成 20 年 7 月 25 日から 平成 20 年 3 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>本工事は、防波堤の改良工事であるが、下記事項について変更する。</p> <p>①基礎工において、実施にあたり現地調査した結果、既設根固ブロックの吊金具が腐食していたので、金具の設置を増工する。また、既存捨石の地盤高が当初の計画より高低差があり、捨石の不足する箇所と荒均しの不要な箇所があったので、変更する。</p> <p>②堤体工において、既設の堤体(方塊ブロック積)が長年の波浪等の影響で、沈下や移動に伴い隙間が生じており、水中コンクリート打設時の漏えい防止のため隙間閉鎖工を増工する。</p> <p>③上記の変更により、工期を平成20年3月31日まで延長する。</p>