

## 変更契約情報

請負人		(株)千葉興業 代表取締役 千葉 一幸
工事(業務)名		西流下河南単私1号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	5,565,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 22 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 19 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	5,670,000 円 (増減額 105,000 円)
	変更契約締結年月日	平成 19 年 11 月 28 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 19 年 12 月 27 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を4.07m増工し、137.60mに変更し施工する。</li> <li>本工事实施にあたり、同時施工にて給水管整備工事を行っている広域水道企業団との施工時期の調整に不足の日数を要したことから、完成工期を平成19年11月30日から平成19年12月27日まで変更する。</li> </ul>