

## 変更契約情報

請負人		㈱白鳥工務店 代表取締役 白鳥 勇二
工事(業務)名		西流下交4号中里4号準幹線(4工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	35,175,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 22日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変更後	変更後請負金額	33,839,400 円 増(減)額 1,335,600 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 27 日
	工 期	平成 19 年 8 月 22 日から 平成 20 年 3 月 21 日まで
変 更 内 容		<p>1. 現地精査の結果、管路延長を L=508.60m から 4.5m 減工し L=504.10m に変更する。また、それに伴う土工及び付帯工も併せて変更する。</p> <p>2. 取付管およびます工において地権者との立会いの結果、ます設置工を 65箇所から6箇所減工し59箇所に、φ150mm 取付管布設工を65箇所から4箇所減工し61箇所に、それぞれ変更する。</p> <p>3. 当初、全路線開削工法にて計画したが、実施に当たり請負業者から一部区間推進工法での施工承諾の申し出があり、当該区間において掘削が伴わないことから、路盤工を A=875 m<sup>2</sup>から 404 m<sup>2</sup>減工し A=471 m<sup>2</sup>に、表層仮復旧を A=365 m<sup>2</sup>から 122 m<sup>2</sup>減工し A=243 m<sup>2</sup>にそれぞれ変更する。</p> <p>4. 併行する水道管布設替工事との工程調整により、完成工期を平成20年2月29日から平成20年3月21日まで延長する。</p>