

変更契約情報

請負人		(株)伊藤土建 代表取締役 伊藤 昇市
工事名		西流下19号青葉東2号準幹線(3工区)築造工事
変更前	原請負金額	21,819,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 4 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	23,497,950 円 (増)減額 1,678,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 7 日
	工 期	平成 17 年 11 月 4 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>当初 175 路線のNo.175-1 マンホールから上流側No.179-1 マンホールまで開削工法により管路を整備しようとしていたが、試掘の結果その法線上に水道給水管(φ100mm、φ50mm×3 本、20mm×3 本)が確認されたため、開削工法により施工することが困難であることから、推進工法により L=19.1m施工する。また、推進工法の増工に伴い、開削工法を L=278.5mから L=268.1mに L=10.4m減工する。</p> <p>上記変更に伴い、工期を平成18年3月15日から平成18年3月24日に変更する。</p>