

変更契約情報

請負人		(株)高橋施工 代表取締役 高橋 章悦
工事名		市道清水田線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	11,235,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	12,318,600 円 (増)減額 1,083,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 10 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>1. カルバート工において試掘したところ、隣接するブロック塀基礎の根入れが確認できなかつたので、ブロック塀への影響を考慮し、設置位置を道路方向に変更する。</p> <p>2. 横断側溝工において、当初、既設側溝を再利用することとしていたが、破損箇所が確認され再利用できないと判断されるため、側溝新設により施工する。</p> <p>3. 本線部舗装工において、通行車両の安全を確保するため、既設舗装への取付工を増工する。</p> <p>4. 排水施設工・舗装工等の増工により、工期を3月20日から3月24日に変更する。</p>