

## 変更契約情報

請負人	丸一興業(株) 代表取締役 佐藤 一	
工事名	寄磯中学校増築工事	
変更前	原 請 負 金 額	5,565,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変更後	変更後請負金額	5,831,700 円 (増)減額 266,700 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 16 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容	<p>既存鋼製プレファブ校舎の解体を行ったところ、設計と仕様が相違しているため現況にあわせ変更する。(コンクリート基礎の形状、土間コンクリートの追加)</p> <p>また、増築部分に既存校舎の排水管が布設されており、基礎工事に支障をきたすため 排水管の切回しを行う。</p> <p>なお、増工にあわせ工期を平成18年3月27日まで延長する。</p>	