

変更契約情報

請負人		(株)岡田谷 代表取締役 八城 巖
工事名		浦屋敷捨喰線道路改良(その2)工事
変更前	原 請 負 金 額	37,246,650 円
	原契約締結年月日	平成17年 6月 20日
	工 期	平成17年 6月 20日から 平成17年 11月 30日まで
変更後	変更後請負金額	38,795,400 円 増減請負額 1,548,750 円
	変更契約締結年月日	平成17年 11月 24日
	工 期	平成17年 6月 20日から 平成17年 12月 14日まで
変 更 内 容		<p>混合廃棄物処理費の増工 本工事路線内において、排水路構造物設置に伴う床掘りを行った結果、コンクリート殻、ビニル紐、ビニル塵等が混合している土砂が発生し転用土としての現場内使用ができないため、廃棄物処理費を計上する。</p> <p>歩車道境界ブロック工(歩道右側)L=182.2mの減工 本工事路線の右側歩道内への水道管理設に伴い歩道部の縦断的な掘削が必要となり、当初計画していた歩車道境界ブロックの設置後に掘削した場合、ブロックの状態に影響を及ぼすため減工する。</p> <p>工期の延長 現場内から発生した混合廃棄物の処理に時間がかかるため竣工予定工期を平成17年12月14日まで延期する。</p>