

変更契約情報

請負人		(株)岡田谷 代表取締役 八城 巖
工事名		浦屋敷捨喰線道路改良(その2)工事
変更前	原 請 負 金 額	35,175,000 円
	原契約締結年月日	平成17年 6月 20日
	工 期	平成17年 6月 20日から 平成17年 10月 31日まで
変更後	変更後請負金額	37,246,650 円 増減請負額 2,071,650 円
	変更契約締結年月日	平成17年 10月 26日
	工 期	平成17年 6月 20日から 平成17年 11月 30日まで
変 更 内 容		<p>試掘調査の結果、掘削底面より地下水位が高く当初計上していた水中ポンプでは、水替えが不十分で施工が困難であるため、ウエルポイント工を増工する。</p> <p>本工事路線の右側歩道内への水道管理設工事が当初予定していた時期より遅くなり当初計画していた水道管理設後の歩道下層路盤実施が工期内に困難であるため、減工する。</p> <p>実施にあたり、農地を所有する地権者と協議を行ったところ、農地からの雨水排水を確保してほしいとの要望があり、当初計画した土留付の自由勾配側溝300型を普通の自由勾配側溝に変更し、また、それぞれ30cmから40cm深くし、さらに農地側へ排水孔と裏込め砕石を設け畑からの雨水排水が行えるよう変更する。</p> <p>同様に大型自由勾配側溝側の農地側へ排水孔と裏込め砕石を設け畑からの雨水排水が行えるよう変更する。</p> <p>以上の理由から工期を約1ヶ月延長し、平成17年11月30日までとする。</p>