

変更契約情報

請負人		三浦建設(株) 代表取締役 三浦 廣
工事名		平成17年度河北上納住宅外構工事
変更前	原 請 負 金 額	24,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 1 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	26,841,150 円 増減額 2,691,150 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 18 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容		<p>擁壁設置範囲の山留めの追加 当初、山留めを使用しないで掘削する設計だったが、試験掘りの結果、地下水位が高く住宅に近接した部分では、山留めを設置しなければ掘削出来ない事が判明した為、山留めを増工する。</p> <p>擁壁設置範囲の変更及び盛土の追加 当初、敷地全周に擁壁を設置する設計だったが、敷地北側の計画が変更になり、盛土による処理が可能になった為、擁壁の設置を取り止め、盛土による処理に変更する。</p> <p>メッシュフェンスの設置範囲の変更 敷地計画の変更によりメッシュフェンスの設置範囲を変更する。</p> <p>工期の変更 工事内容の変更に伴い完成工期を平成18年3月24日に変更する。</p>