

変更契約情報

請負人		(有)電工センター 代表取締役 木村 栄一
工事名		山下屋内運動場下水道接続その他工事
変更前	原請負金額	1,228,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 1 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	1,458,450 円 増減額 229,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 19 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 2 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>施行に先立ち配管ルート上の埋設物(地中基礎)調査(2箇所の中の1個)を行い施行可能と判断し工事を進めてきたが、もう1箇所の地中基礎が予想以上の大きさがあることが判明し、既存公共ますへの接続が不可能となったため、新たに公共ますを設置するよう変更する。</p> <p>公共ますの工事により公道掘削が伴うため、完成工期を平成18年2月20日に変更する。</p>