

変更契約情報

請負人		(有)木村工業 代表取締役 木村 英和
工事名		特公下(北上)6号舗装復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	16,800,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 12 月 14 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	18,846,450 円 (増)減額 2,046,450 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 23 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1. 不陸整正工において、当初補充材は計上していませんでしたが、現況路面の沈下及び既設舗装部の沈下したために、オーバーレイを実施していた箇所等があったため、各路線の調整必要高さに合わせ、補充材を計上する。</p> <p>2. 上記オーバーレイ実施箇所の舗装厚が、当初の設計厚よりも厚かったため、アスファルト処分工において、当初219m³ 計上していたが、300m³ に増工する。</p> <p>3. 1号幹線において、本復旧を実施していなかった箇所について、延長28.5m、復旧面積190m²を増工し、通行の安全を図る。</p> <p>上記工事施工量増及び積雪による工事への影響により、工期を2月28日から3月20日まで延期する。</p>