

変更契約情報

請負人		(株)白鳥工務店 代表取締役 白鳥 勇二
工事名		西流下11号蛇田2号準幹線築造工事
変更前	原請負金額	24,641,400 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 10 日
	工 期	平成 17 年 8 月 10 日から 平成 18 年 1 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	28,257,600 円 増減額 3,616,200 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 17 日
	工 期	平成 17 年 8 月 10 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>本工事は全線開削工法にて施工する計画であったが現地精査の結果、308線に既設横断ボックスカルバートがあり地下水位も高く、ボックスカルバート及び道路側溝からの漏水もあり、開削工法にてボックスカルバート下部を施工するのは困難な為、308線の一部L=39m区間を推進工法に変更する。</p> <p>水道管敷設換え工事を同時施工にて行っており施工効率が低下し、不測の日数を要した為、工期を平成18年3月20日に延長する。</p> <p>また、付帯工等について変更する。</p>