

変更契約情報

請負人		山内建設(株) 代表取締役 山内 秋男
工事名		市道中待井線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	42,525,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	47,850,600 円 (増)減額 5,325,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 28 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 盛土工において、当初流用土で施工する計画であったが、流用土の一部に利用できない土砂があったため、購入土を増工する。 函渠工において、周辺の雨水排水のため既設ボックスカルバートへの接続工を増工する。 舗装版撤去工において、当初、既設舗装厚を5cmと想定したが、撤去した結果、平均12cmであったため舗装版処理工を増工する。 集水桝設置工、管渠工、法尻側溝工において、機械掘削したところ、浸透水が確認されたため仮締め切り排水工を増工する。 路側側溝工、道路付属物設置工において、通行車両等の安全を確保するため、交通誘導員を増工する。