

変更契約情報

請負人		ナカサトテック(株) 代表取締役 神山 義弘
工事名		山下二・門脇町一丁目線道路改良工事
変更前	原請負金額	8,452,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 8 月 31 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	9,228,450 円 増減額 775,950 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 1 月 30 日
	工 期	平成 17 年 8 月 31 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>廃棄物処理の増工 当初、地下内の埋設により確認できなかった排水路等のコンクリート構造物の処分について、現地精査の結果、処理費を増とする。また、同様に既設舗装厚を精査の結果、当初計上した7cmから12cmに変更し、処分費も増とする。</p> <p>表層(車道 再生密粒度 AS20F) A = 669 m²の減工 本工事路線内において、老朽化が進んでいる埋設管の入換え工事に時間が掛かり、本工事との施工時期の調整が図れないため、表層工全てを減工とする。</p> <p>既設横断水路取壊し及びボックスカルバート・700*700 L=11.1mの増工 本工事路線を横断する既設水路の老朽化が進んでおり車輛通行の際に破損などの危険があるため、ボックスカルバートによる水路改修を増工とする。</p> <p>安全施設の増工 歩行者の安全性を高めるため、ガートパイプ、車止めポスト、視線誘導標等の施設を増工とする。</p> <p>工期の延長 以上、工事内容の変更及び現場内での同時施工している他工事との調整を図るため竣工予定工期を平成 18 年 1 月 31 日から平成 18 年 2 月 28 日に変更する。</p>