

変更契約情報

請負人		栄田工業 代表 阿部 輝昭	
工事名		西流下14号東道下地内準幹線築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	5, 512, 500 円	
	原契約締結年月日	平成17 年 8 月 31 日	
	工 期	平成17 年 8 月 31 日から 平成17 年 12 月 9 日まで	
変更後	変更後請負金額	5, 891, 550 円 (増)減請負額 379, 050 円	
	変更契約締結年月日	平成17 年 12 月 1 日	
	工 期	平成17 年 8 月 31 日から 平成17 年 12 月 9 日まで	
変 更 内 容		<p>国道45号歩道下にNTTケーブル及び水道管が埋設されており、その既設埋設物を避けるため、中間に特殊マンホールを設け、また、最上流部1号組立てマンホールを小型コンクリートマンホールに変更する。</p> <p>付帯工において、仮復旧を施工することとしていたが、管理者との協議により減工する。</p>	