

変更契約情報

請負人	広伸建設(株) 代表取締役 齋藤 宏	
工事名	地交道改1号鳥谷坂大沢線(一工区)道路改良工事	
変更前	原 請 負 金 額	45,219,300 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	45,411,450 円 (増)減額 192,150 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 6 月 28 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変 更 内 容	舗装版とりこわし工の施工にあたり、No.31からNo.38の区間について、現設計の舗装厚5cmに対し、現況舗装厚が15cmあったため、舗装版破碎工とアスファルト廃材処理について設計変更する。	