

変更契約情報

請負人		広伸建設(株) 代表取締役 齋藤 宏
工事名		西流下(河南)6号中埠幹線管渠工事
変更前	原 請 負 金 額	51,135,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 1 月 11 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	52,402,350 円 (増)減額 1,267,350 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 6 月 22 日
	工 期	平成 18 年 1 月 11 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・地権者との公共ます設置場所立会の結果、大型の用水路（土水路）を下越しする5箇所について当初開削工法にて計画したが、現場調査により想定よりも水位が高く土質も軟弱であり、開削工法での施工は困難であることが判明したので推進工法に変更する。 ・試掘の結果、47路線において地下埋設物との離隔を確保する必要があることから法線を変更するとともに、路線延長を20m減工しL=663.2mからL=643.2mに変更する。 ・その他、取付管等について変更する。