

変更契約情報

請 負 人	丸岩建設株式会社 代表取締役 今野正俊		
工 事 (業 務) 名	西流下单私1号貞山一丁目地内枝線築造工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	10,964,100 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 10 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 10 日 から 平成 22 年 9 月 30 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,456,550 円	増 減 額 492,450 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 17 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日 から 平成 - 年 - 月 - 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 地下埋設物調査結果及びます設置位置立会い結果より、法線及び縦断計画を変更したことから施工延長を3.70m増工しL=182.70mとする。</p> <p>2 上記に伴い、レゾンコンクリート製小型マンホールを1箇所増工し5箇所に変更する。</p> <p>3 下水道事業の整備促進を図るため、取付管及びますを1箇所増工し23箇所に変更する。</p> <p>4 その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		