

変更契約情報

請 負 人	株式会社瀬崎組 代表取締役 瀬崎和雄		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港曾波神線橋梁下部工新設工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	110,460,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 17 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 17 日から 平成 22 年 10 月 29 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 10 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 6 月 17 日から 平成 22 年 12 月 28 日まで	
変 更 内 容	P3 橋脚施工の生コン打設時に鉄筋の共上がりが発生し、対応策の検討に約2カ月の期間を要したことから、現工期平成22年6月17日から平成22年10月29日を、平成22年12月28日まで延期する。		