

変更契約情報

請 負 人	株式会社 テクノ長谷 代表取締役社長 早坂功		
工 事 (業 務) 名	蛇田支所等複合施設建設地質調査業務		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	10,395,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 7 月 13 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 7 月 13 日から 平成 22 年 11 月 15 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,520,600 円	増 減 額 1,125,600 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 11 月 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1 ポーリング実施結果に基づく地層ごとの数量変更 当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ（深さ）については、当初設計においては周辺のポーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、調査を進めたところ、長さ（深さ）が52～57m程度となる見込みであることから調査の長さ（深さ）の変更をする。 （当初：45m×6本 変更：52m～57.m×6本）</p> <p>2 土質試験の数量・試験項目の変更 本業務においては、土の性質を判断するために、3つの試料を採取し土質試験を実施するものとしているが、ポーリング調査の結果、粘性土層が厚いことが判明し、3試料だけでは土の性質を判断することが困難であることから1試料を増工し、4試料とする。</p>		