

変更契約情報

請 負 人	大正建設株式会社 代表取締役 大槻正治		
工 事 (業 務) 名	西流下单 1 号中央 1 号準幹線ほか 1 準幹線築造工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	3 2 , 1 9 8 , 2 5 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 7 月 2 2 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 2 年 7 月 2 2 日から 平成 2 3 年 1 月 2 1 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4 1 , 7 4 1 , 7 0 0 円	増 減 額 9 , 5 4 3 , 4 5 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 1 2 月 2 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 2 年 7 月 2 2 日から 平成 2 3 年 2 月 2 1 日まで	
変 更 内 容	<p>1 . 1 3 5 路 線 にお いて、既 設 水 路 を 試 掘 等 に て 調 査 し た と こ ろ、水 路 が 老 朽 化 し て お り、亀 裂 及 び 水 漏 れ 等 が 確 認 さ れ、開 削 工 に よ る 施 工 で は 困 難 な こ と か ら、さ や 管 推 進 工 で 施 工 す る。</p> <p>2 . 上 記 の 理 由 に よ り、さ や 管 推 進 工 の 施 工 延 長 を L = 6 . 0 0 m か ら L = 6 . 4 0 m 増 工 し、L = 1 2 . 4 0 m に 変 更 す る。</p> <p>3 . 公 共 ま す の 立 会 結 果 に よ り、取 付 管 を 3 9 箇 所 か ら 1 5 箇 所 増 工 し 5 4 箇 所 に、ま す を 3 9 箇 所 か ら 1 箇 所 減 工 し 3 8 箇 所 に そ れ ぞ れ 変 更 す る。</p> <p>4 . 当 初 計 画 で は 国 道 部 の 施 工 に つ い て、掘 削 箇 所 の み を 舗 装 仮 復 旧 を 行 い、本 復 旧 を 来 年 度 に 予 定 し て い た が、地 山 掘 削 を し た こ と に よ る 既 設 舗 装 等 へ の 影 響 が 予 想 よ り 大 き く、路 面 の 状 況 が 悪 化 し た た め、掘 削 幅 の み の 仮 復 旧 で は、道 路 の 機 能 低 下 が 考 え ら れ る こ と か ら、道 路 管 理 者 と 協 議 を 行 っ た 結 果、年 度 内 で の 本 復 旧 に 対 し 了 解 が 得 ら れ た こ と か ら、別 紙 変 更 設 計 対 照 表 ど お り 変 更 す る。</p> <p>5 . 上 記 の 理 由 及 び 施 工 区 間 内 で 行 っ て い る 水 道 ・ ガ ス 管 の 布 設 替 え 工 事 と の 施 工 時 期 と の 調 整 に よ り、下 記 の と お り 工 期 を 変 更 す る。</p> <p>変 更 前 : 平 成 2 2 年 7 月 2 2 日 か ら 平 成 2 3 年 1 月 2 1 日 ま で</p> <p>変 更 後 : 平 成 2 2 年 7 月 2 2 日 か ら 平 成 2 3 年 2 月 2 1 日 ま で</p>		