

変更契約情報

請 負 人	株式会社武山興業 代表取締役 武山徳蔵		
工 事 (業 務) 名	石巻港内港地区背後地整備工事		
変 更 前		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	1 2 , 4 9 5 , 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 2 年 9 月 6 日	平 成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 2 年 9 月 6 日 から 平 成 2 2 年 1 2 月 1 0 日 まで	平 成 年 月 日 から 平 成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 2 , 4 6 3 , 5 0 0 円	増 減 額 3 1 , 5 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 2 年 1 2 月 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 - 年 - 月 - 日 から 平 成 - 年 - 月 - 日 まで	
変 更 内 容	<p>1 乗船待合所建設に伴う西側市道側溝へ埋設する排水管の設置について、待合所建設とのスケジュール調整を行ったが、排水管の埋設が年明けとなることから、整備箇所への乗り入れ部のアスファルト舗装A = 17.5m²を減工する。</p> <p>2 県施工分のコンクリート舗装より背面部について、関係機関と協議の結果アスファルト舗装A = 49.8m²を増工する。</p> <p>3 上記アスファルト舗装に伴い、アスファルト舗装面下部に埋設となるソーラ照明灯基礎工3基を増工する。</p> <p>4 整備箇所に隣接する工場の移転スケジュール調整を行ってきたが、移転が年明けとなることから、工場に隣接する第2種L型擁壁工L = 22.0m及びフェンス布基礎工L = 17.0mを減工する。</p> <p>5 上記変更に伴い、第2種メッシュフェンス工L = 134.6mをL = 89.0mに減工したい。また地元との調整及び土地の有効活用のため、ちびっこ広場前面の第2種メッシュフェンス工L = 30.0mをL = 5.8mに減工する。</p> <p>6 現地精査の結果、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		