

## 変更契約情報

請 負 人	丸岩建設株式会社 代表取締役 今野正俊		
工 事 ( 業 務 ) 名	西流下单私3号貞山一丁目ほか4字地内枝線築造工事		
変 更 前		原 ( 当 初 ) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
	請 負 代 金 額	11,109,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 9 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 9 月 9 日から 平成 22 年 12 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,765,900 円	増 減 額 1,656,900 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 15 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 9 月 9 日から 平成 23 年 2 月 15 日まで	
変 更 内 容	<p>1 地下埋設物調査結果及びます設置位置立会い結果より、法線及び縦断計画を変更したことから施工延長を 2.30m 増工し L=172.90m とする。</p> <p>2 上記に伴い、1号マンホールを1箇所減工し0箇所に、0号マンホールを1箇所増工し5箇所に、小型マンホールを1箇所増工し4箇所に、取付管およびますを2箇所増工し17箇所に変更する。</p> <p>3 821 路線、1221 路線の水替工について、地下水位が高くかなりの湧水が確認され、現場の土質もボーリングの懸念があることから、施工性及び安全性を考慮し、地下水位低下工法による簡易ウェルポイントからウェルポイントに一部変更し施工する。</p> <p>4 石巻地方広域水道企業団発注の管布設替え工事との施工時期調整に不測の日数を要したことから、下記のとおり工期を変更する。 変更前：平成 22 年 9 月 9 日から平成 22 年 12 月 20 日まで 変更後：平成 22 年 9 月 9 日から平成 23 年 2 月 15 日まで</p> <p>5 その他詳細については別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p>		