

## 変更契約情報

請 負 人	有限会社吉野工業 代表取締役 吉野利勝		
工 事 ( 業 務 ) 名	マンガアイランド散策路整備工事		
変更前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,305,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 13 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 9 月 13 日から 平成 22 年 11 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変更後請負代金額	4,357,500 円	増減額 52,500 円
	変更契約締結年月日	平成 22 年 11 月 19 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 9 月 13 日から 平成 22 年 12 月 10 日まで	
変 更 内 容	<p>1 現地において精査した結果、機械掘削工 ( 除根 ) を <math>V = 20 \text{ m}^3</math> 減工する。また、施設管理者との協議の結果、歩道工延長を <math>L = 7.5 \text{ m}</math> 増工し、施設内を周遊できるよう変更する。</p> <p>その他詳細については、別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>2 天候不順による工程の遅れのため、工事日数に不測を生じ下記のとおり工期を変更する。</p> <p>変更前：平成 22 年 9 月 13 日から平成 22 年 11 月 30 日まで</p> <p>変更後：平成 22 年 9 月 13 日から平成 22 年 12 月 10 日まで ( 10 日間 )</p>		