

変更契約情報

請 負 人	株式会社カツマタ 代表取締役 勝又 哲雄		
工 事 (業 務) 名	河北農林漁業者トレーニングセンター屋根防水改修工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	7,560,000 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 15 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 9 月 15 日から 平成 22 年 12 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8,308,650 円	増減額 748,650 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 12 月 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 22 年 9 月 15 日から 平成 23 年 1 月 21 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、屋根のシート防水を撤去し、塗膜防水を施工するものであるが、現地において詳細調査したところ、屋根防水下地の A L C 版に破損（ひび割れ等）が認められた。このまま放置すると防水性能低下のみならず、A L C 版破損片が落下する等が懸念されるため破損（ひび割れ等）している A L C 版の撤去新設を増工したい。また、当該屋根の雨樋に設置してあったドレンキャップの劣化もみとめられたため、雨樋のつまり等が懸念されることから、撤去新設を合わせて増工する。</p> <p>工期については、材料の手配及び施工の日数を勘案し、延長する。</p>		