

変更契約情報

請 負 人	株式会社 生出興業 代表取締役 生出郁博		
工 事 (業 務) 名	西流下河南舗装復旧 (2 工区) 工事		
変 更 前		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	9 , 7 4 2 , 9 5 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 1 0 月 1 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 2 年 1 0 月 1 5 日 から 平成 2 2 年 1 2 月 2 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 2 年 1 2 月 1 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 2 年 1 0 月 1 5 日 から 平成 2 3 年 3 月 7 日 まで	
変 更 内 容	<p>本工事の市道部について、広域水道企業団発注工事と施工時期が重複しており、道路管理者より作業調整するよう指示があったため、水道工事施工後の作業となり仮復旧後の圧密期間も確保するため、完成工期を平成 22 年 12 月 21 日から平成 23 年 3 月 7 日まで変更する。</p> <p>隣接工区である西流下河南 1 号の仮復旧範囲を増工するにあたり、県道道路管理者である 東部土木事務所との協議結果により 3 か月の圧密期間を置くように指示を受け、その後の復旧となるため施工時期の調整のため完成工期を延期する。</p> <p>なお、施工数量が決定しだい工事内容の変更を実施する。</p> <p>変更前：平成 22 年 10 月 15 日から平成 22 年 12 月 21 日まで 変更後：平成 22 年 10 月 15 日から平成 23 年 3 月 7 日まで</p>		