

変更契約情報

26-004-01

請 負 人	東北ボーリング株		
工事（業務）名	渡波稲井線トンネル地質調査業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	8,024,400円	－ 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年4月22日	平成 年 月 日
	工 期 （ 履 行 期 間 ）	平成26年4月22日から 平成26年7月31日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	10,422,000円	増減額 2,397,600円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月31日	
	履 行 期 間	平成26年4月22日から平成26年11月28日まで	
変 更 内 容	1 弾性波探査の震源をスタッキング法としていたが、トンネル計画面までの土被りが厚く（H=120m）地震波の到達が困難と予想されるので、震源をダイナマイトによる発破に変更する。 2 また、関係機関との協議により不測の日数を要していることから、履行期間を延伸する。		