

変更契約情報

26-012-01

請 負 人	株式会社 瀬崎組		
工 事 (業 務) 名	金沢川堤防線道路災害復旧工事		
項 目	① (当初)請負契約の内容	② 請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	4,698,000 円	— 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 4 月 24 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 4 月 24 日から 平成 26 年 7 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 26 年 7 月 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 26 年 4 月 24 日から平成 26 年 10 月 24 日まで	
変 更 内 容	本工事の実施にあたり、宮城県で発注している金沢川河川災害復旧工事が完了しないと本工事に着手できないことから、関係機関と協議の結果、工事期間を延伸する。		