

変更契約情報

26-016-01

請 負 人		黒須産業株式会社	
工 事（ 業 務 ） 名		西流下4号青葉東1号準幹線污水管渠築造工事	
項 目		②（当初）請負契約の内容	① 請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	55,198,800円	－ 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 5月 7日	平成 ー 年 ー 月 ー 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 5月 7日から 平成26年10月31日まで	平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	57,008,880円 増 減額1,810,080円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月24日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 ー 年 ー 月 ー 日から平成 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変 更 内 容		<p>1 地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を68.3m増工し、432.0mに変更し施工する。</p> <p>2 現地にて地権者とのます設置場所立会の結果、取付管を2箇所増工し43箇所に、ますを2箇所増工し43箇所に変更する。</p> <p>3 本工事が平成24年10月1日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更し、別紙設計書により請負金額を変更する。</p>	