

変更契約情報

26-025-01

請 負 人	大日本コンサルタント(株)東北支社		
工事(業務)名	渡波稲井線道路詳細設計業務		
項 目	① 原(当初)請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	22,626,000円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月27日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月27日から 平成27年1月30日まで	
変更後	変 更 後 委 託 金 額	22,626,000円	増減額 0円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年1月26日	
	履 行 期 間	平成26年5月27日から平成27年6月30日まで	
変 更 内 容	JR東日本旅客鉄道(株)との営業線近接工事に関わる工法の協議及び稲井土地改良区との用排水系統の協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。		