

変更契約情報

26-032-01

請 負 人		株式会社ミヤケン	
工 事 (業 務) 名		東流下 1 号新千刈地内枝線築造工事	
項 目		① (当初) 請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	11,016,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年5月 27日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月27日から 平成26年8月29日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	10,703,880円 減額 312,120円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年 8月11日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年5月 27日から平成26年 8月29日まで	
変 更 内 容		<p>本工事施工箇所の近傍に運送会社があり、事前協議により本工事路線以外に大型運送車両が通行するルートがないことから、運送業務に支障とならない夜間に施工するものとして設計した。</p> <p>工事に際し運送業者と再協議した結果、昼間で施工することが了解されたため、施工時間帯を昼間施工に変更する。</p> <p>地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線および掘削深を変更してPRPφ150mmの施工延長を1.03m減工し変更する。</p> <p>また、0号組立マンホールを1箇所増工し2箇所に、レジンコンクリート製小型マンホールを1箇所減工し1箇所に変更する。</p>	